

P.to 4 O.d.G.: Comunicazioni su interventi PNRR.

Per l'ATO2 sono attive 4 linee di finanziamento con fondi PNRR, per un importo totale pari a circa 698 Mln di euro, di cui 226 di fondi PNRR

Misura M2C4 I4.1

Comprende 4 opere di acquedotto inserite anche nell'Allegato 4 del Decreto Legge 77/2021 sulle opere prioritarie, per un importo totale dei Quadri Economici pari a circa 554 Mln di euro, di cui 150 di fondi PNRR e 94 dal Fondo Opere Indifferibili.

La misura è gestita da Acea ATO2 direttamente con il MIT, come previsto dal relativo decreto 517/2021. Le opere sono le seguenti:

PRIMA FASE FUNZIONALE del NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO

Importo contrattuale: 127 Mln di euro

Durata lavori: 821 gg

Lunghezza tracciato: 7,3 km

Sottoscritto l'Atto di Sottomissione ed effettuata la consegna lavori avvenuta il 22 marzo 2024.

Avanzamento lavori al 30.6.2025 pari al 56%

ADDUTTRICE OTTAVIA –TRIONFALE

Importo contrattuale: 74 Mln di euro

Durata lavori: 821 gg

Lunghezza tracciato: 5,2 km

Sottoscritto l'Atto di Sottomissione ed effettuata la consegna dei lavori è stato il 15 marzo 2024.

Avanzamento lavori al 30.6.2025 pari al 49%

PRIMA FASE FUNZIONALE del RADDOPPIO VIII SIFONE

Importo contrattuale: 40 Mln di euro

Durata lavori: 761 gg

Lunghezza tracciato: 580 m

Sottoscritto l'Atto di Sottomissione ed effettuata la consegna dei lavori in data 19/06/24

Avanzamento lavori al 30.6.2025 pari al 58%

CONDOTTA MONTE CASTELLONE – COLLE S. ANGELO

Importo contrattuale: 39 Mln di euro

Durata lavori: 730 gg

Lunghezza tracciato: 17,7 km

Sottoscritto l'Atto di Sottomissione ed effettuata la consegna dei lavori in data 20/05/24

Avanzamento lavori al 30.6.2025 pari al 59%

Misura M2C4 I4.2

Riguarda il recupero delle perdite e l'efficientamento nelle reti di distribuzione per l'importo totale di 99 M di euro di cui 50 di fondi PNRR.

Al 30.06.2025 sono stati spesi ca. 74 Mln di euro.

Sono stati erogati, a titolo di anticipazione, 15 Mln di euro e sono state presentate al MIT ulteriori richieste di rimborso per un totale di oltre 28 Mln di euro.

Per quanto riguarda il target dell'intervento, complessivamente, è prevista la distrettualizzazione di 2.827,14 km di rete idrica di distribuzione.

Alla data dell'ultimo monitoraggio del Target, 30/06/2025, l'avanzamento risulta al 65%.

La terza linea di finanziamenti – **Misura M2C1 I1.1** - riguarda l'adeguamento della linea fanghi dell'impianto di depurazione Ponte Lucano di Tivoli per l'importo di 8,1 M di cui 5,3 di fondi PNRR.

Il 4 dicembre 2023 il Sindaco della CMRC in rappresentanza dell'ATO 2 ha sottoscritto l'Atto d'Obbligo con il MASE e la Convenzione con il soggetto attuatore, ACEA ATO2

I lavori sono iniziati il 22 aprile 2024 e sono ad oggi in corso di esecuzione con un avanzamento fisico del 70%.

A dicembre 2024 è stata trasferita al Gestore la somma corrispondente all'importo dell'anticipazione prevista nell'Atto d'Obbligo, pari a 527 mila euro.

Misura M2C4 I4.4

Riguarda le fognature e la depurazione, su cui è stata approvata la concessione di contributi per 5 progetti previsti nel Programma dell'ATO2 per l'importo totale di 36 M di euro di cui 21 di fondi PNRR.

Il 24 febbraio 2024 è stata sottoscritta la Convenzione con il Soggetto attuatore, ACEA ATO2. Il 19 marzo 2024 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il MASE, la Regione Lazio e gli Enti di governo d'ambito del Lazio.

I lavori relativi ai seguenti quattro interventi sono terminati:

- Eliminazione scarico F19 - via Veientana (collegamento Crescenza II lotto)
- Bonifica sistema di collettamento fognario afferente al depuratore consortile sito nel territorio comunale di Ciciliano
- Adeguamento impianto di depurazione Ciciliano
- Collettore fognario afferente al depuratore Valle Giordano

mentre, i lavori relativi all'intervento di Collegamento a Roma Est del depuratore Borgonovo sono attualmente in corso di esecuzione con un avanzamento pari al 45%.

Per ciascuno dei cinque interventi, tra novembre 2024 e aprile 2025, sono stati richiesti al MASE e successivamente trasferiti al Gestore, gli importi delle anticipazioni previsti dall'Accordo di Programma, corrispondenti al 30% dell'importo ammesso a finanziamento, per un totale pari a 6,4 mln dei 21 complessivi.