

APPALTI NON RIPETITIVI - SINTESI

cod. int.	ord. Int.	Descrizione opere	Soggetto interessato	Importo presunto IVA esclusa ⁽¹⁾		Progetto c/o STO	Approvazione inserimento nel Piano degli Investimenti	Fino a (compreso)	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Conferenza di servizi	Progetto esecutivo	Determinazione autorizzazione esperimento gara	Data consegna lavori	% lavoro svolto	Entrata in esercizio	Collaudo	Note	Data fine investimento
ROM101/04	Z607.09	Centro Idrico Prenestino (serbatoi e condotte)	Roma	€ 5.000.150,00	1	definitivo	feb-04	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	approvaz. lett. 60/06							L'investimento è previsto con procedura di appalto integrato (non è quindi prevista l'elaborazione del progetto esecutivo) - (lett.263/05) ; Progetto in fase di revisione a causa della presenza di cavità sotterranee (lett. 536/06); Ex ROM101 rinominato ROM101/04	2016
ROM102/04	Z608.09	Centro idrico Casilino - Il vasca serbatoi	Roma	€ 6.052.500,00	2	definitivo	dic-03	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	approvaz. lett. 60/06							Ex ROM102 rinominato ROM102/04	2016
ROM102/07	ZE12ROM.11	Alimentatrice Mun VIII	Roma	€ 1.465.000,00				lett. 128-08	progetto esecutivo e realizzazione										
ROM103/04	Z891.09	Centro Idrico Falcognana (serbatoi e condotte)	Roma	€ 2.943.825,00	18	esecutivo	giu-04	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-						Ex ROM103 rinominato ROM103/04	2009
ROM105/05	ZA19.07	Centro Idrico Ponte di Nona	Roma	€ 5.263.875,00	3	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-03 giu-05	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05	approvaz. lett. 60/06							Ex ROM105 rinominato ROM105/05	2011
ROM128	ZE09ROM.11	Add. Torrenova - EUR - stralcio di completamento	Roma	€ 8.586.700,00	88	q.e. & r.d. esecutivo	lug-05	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione									Stralcio di completamento dell'investimento ROM118 il cui inserimento è stato già approvato con lett. 224/04	2010
ROM117/04	Z067.11	Alim. Zona Id. "E" DN 800 - da V.le Parioli a Via Campania	Roma	€ 1.064.311,50	37	esecutivo	apr-02	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n° 88/A2 del 01/10/02	10/11/2005 (lett.819/05)				Ex ROM117 rinominato ROM117/04	2009
ROM106/04	ZA21.11	Alim. Zona Id. "Epsilon d" DN600 - dal C.I. Torrenova a Via Tuscolana	Roma	€ 1.547.750,00	4	esecutivo	mar-04	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-						Ex ROM106 rinominato ROM106/04	2009
ROM107/04	ZA26.11	Adduttrice DN800 - dal C.I. Aurelio al C.I. P.te Galeria	Roma	€ 5.499.000,00	5	definitivo	mar-04	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	approvaz. lett. 60/06							Ex ROM107 rinominato ROM107/04	2014
ROM122/04	ZE07ROM.11	Completamento Add. Nord-Ovest - DN500/400 Potenz. Alim.	Roma	€ 1.015.833,50	-		-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n°112/A2 del 24/09/04		72,6%			SAL al 72,6 % (lett.773/06). Ex ROM122 rinominato ROM122/04	2008
ROM109/05	ZE01ROM.11	Completamento alimentatrice DN500 (Prima Porta)	Roma	€ 778.275,00	19	preliminare q.e. & r.d. definitivo	mar-04 feb-05	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05	approvaz. lett. 60/06							Ex ROM109 rinominato ROM109/05	2011
ROM110	Z612ROM.08	Raddoppio scarico Peschiera dx dn 900 c/o C.I. Ottavia	Roma	€ 1.499.270,82				lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione										2013
ROM111/05	ZE02ROM.11	Adduttrice Ottavia - Trionfale - nodo Aurelio (l lotto al Nodo Trionfale)	Roma	€ 11.076.500,00	59	preliminare	set-04	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05								L'intervento originale è stato diviso in 2 lotti: ROM111 e ROM127 (lett. 367/05)	2020
ROM127	ZE02ROM.11	Condotta adduttrice Ottavia - Trionfale - nodo Aurelio - 2° lotto al nodo Aurelio	Roma	€ 8.515.500,00	85	q.e.	mag-05	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05								Secondo lotto dell'investimento ROM111 il cui inserimento è stato già approvato con lett. 47/05 - (lett. 367/05)	2024
ROM112/05	ZE03ROM.11	Raddoppio Adduttrice DN1600 (Capannacce - Salone)	Roma	€ 7.475.950,00	21	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-03 dic-05	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05	approvaz. lett. 168/07							Ex ROM112 rinominato ROM112/05	2011
ROM113/04	ZC24ROM.11	Adduttrice DN 800 da Ostia Antica ad Ostia	Roma	€ 6.218.100,00	181	preliminare	set-07	lett.16/05	progetto definitivo	approv. lett. 189/08								Ex ROM113 rinominato ROM113/04	2013
ROM114/05	ZE04ROM.11	Alimentazione DN400 Zona Industriale Castel Romano (Trigoria)	Roma	€ 1.358.600,00	20 83 -	preliminare preliminare q.e. & r.d. definitivo	giu-04 mar-05 giu-05	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05 approvaz. lett. 139/05	approvaz. lett. 60/06							Ex ROM114 rinominato ROM114/05	2011
ROM101/06		Centro Idrico CastelArcione e relativi collegamenti	Guidonia - Roma	€ 11.100.000,00				in attesa di informazioni (344-06)	-										2014
ROM102/06		Alimentatrice DN600 per Acilia (zona idrica 0 1)	Roma	€ 2.192.075,00	182	preliminare	set-07	lett. 357/06	progetto definitivo	approv. lett. 189/08									2012
ROM101/07		Completamento della Nuova Circonvallazione Interna nel Tratto della A24 a Batteria Nomentana. Eliminazione delle interferenze con i sottoservizi	Roma	€ 2.082.927,75				lett. 415/07	realizzazione										2008
ROM104/07		Potenziamento C.I. Torrenova serbatoio Città dello Sport	Roma	€ 935.111,00	213	definitivo	lug-08	lett. 390/08	progetto esecutivo e realizzazione	-								Stralcio del progetto complessivo degli interventi idrici per la Città delloSport (€ 7.979.110) finanziati parzialmente dal Comune di Roma (€ 7.044.000).	
ROM 103/07		Alimentazione idrica Città dello Sport condotta DN 300 ed impianto di sollevamento	Roma		212	preliminare	mar-08	lett. 390/08	progetto esecutivo e realizzazione									Stralcio del progetto complessivo degli interventi idrici per la Città delloSport (€ 7.979.110) finanziati parzialmente dal Comune di Roma (€ 7.044.000).	
ROM101/08	ZE15ROM.11	Condotta DN 400 di via Salaria per Settebagni	Roma	€ 1.179.300,00				lett. 401/08	progetto esecutivo e realizzazione										
ROM162/06	-	Riaspetto Zona Id. "Teta 1" e Condotta lungo Via dei Pescatori	Roma	€ 1.500.000,00	-	-	-	lett. 357/06	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento suddiviso in ROM102/06 Alimentatrice DN600 per Acilia e nella restante parte ex condotta via dei Pescatori passata tra gli appalti ripetitivi	-
ROM118	Z060.11	ADD. TORRENOVA-EUR condut.	Roma	€ 8.165.028,75	34	esecutivo	dic-97	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n° 25/A2 del 20/11/00		100,0%			L'investimento originale ROM118 è stato stralciato in ROM118 e ROM128. Investimento concluso	2005
ROM124	Z628.11	Z.Eps D - condotta alimentatrice DN600/500 dal C.I. S.Andrea a via Tuscolana	Roma	€ 529.288,06	35	esecutivo	mar-99	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n° 53/A2 del 08/12/00		100,0%	-	n°98/A2 del 05/08/04	Investimento concluso	2004
ROM120	Z934.11	INTERVENTI PER IL POTENZ. DELL'ALIMENTAZIONE DEL C.I. M.MARIO condut.	Roma	€ 473.387,83	48	esecutivo	nov-01	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n° 3/A2 del 22/01/02		100,0%	-	n°70/A2 del 14/06/04	Investimento concluso	2005
ROM116	Z936.11	COND. DN 400 VIA TENUTA CAVALIERE (Lunghezza) condut.	Roma	€ 1.017.847,20	38	esecutivo	nov-01	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n° 42/A2 del 31/05/02		100,0%			Investimento concluso	2005
ROM108	Z069.11	Condotta aliment. Zona Idrica R	Roma	€ 68.696,12	-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-			100,0%	-	certificato regolare esecuzione del 09/02/04	Investimento concluso	2004
ROM119	ZE05ROM.11	Alimentatrice PdZ B20 dn 300 Cesano	Roma		-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM115	ZE06ROM.11	Alimentazione dn 400 Zona Polo Biomedico A.Sordi (Trigoria)	Roma		6	preliminare q.e. & r.d. definitivo	mar-04 mar-05	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM123	ZE08ROM.11	Alimentazione dn 400 zona Montemigliore (via Laurentina)	Roma		121	preliminare	giu-05	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM124	Z617.11	Condotta aliment. Zona epsilon 4	Roma	€ 60.000,00	-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-			100,0%		n°103/A2 del 14/08/03	Investimento concluso	2004
ROM125	Z069.11	Condotta Aliment. zona Idrica R	Roma	€ 68.696,12	-	-	-	-	-	-	-	-			100,0%			Investimento concluso	2003
ROM204	ZA14ROM.11	SELVOTTA CASILINO	Roma	€ 736.952,46	40	esecutivo	giu-02	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n°56/A2 del 30/04/04						2007
ROM207	ZA14ROM.11	PANTANO - TORRE IACOVA - COLLE MATTIA	Roma	€ 1.687.845,59	42	esecutivo	gen-03	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n°80/A2 del 29/06/04		46,7%			SAL al 46,7 % (lett.773/06)	2007
ROM209	ZA14ROM.11	COLLE DEI PINI LAURENTINO	Roma	€ 2.346.013,86	43	esecutivo	feb-03	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n°46/A2 del 30/04/04		42,6%			SAL al 42,6 % (lett.773/06)	2007
ROM210	ZA14ROM.11	TRIGORIA GRAFICI, ULIVETO e TRANDAFILO (PARTE USOS)	Roma	€ 723.771,80	-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n°47/A2 del 30/04/04		58,6%			SAL al 58,6 % (lett.773/06)	2007
ROM214	ZA14ROM.11	S. CORNELIA NP	Roma	€ 1.881.144,81	46	esecutivo	mar-02	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n°119/A2 del 16/09/03		43,4%			SAL al 43,4 % (lett.773/06)	2006
ROM206	ZA14ROM.11	SAN BIAGIO PLATANI	Roma	€ 858.490,91	41	esecutivo	ott-02	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n°54/A2 del 30/04/04		100,0%			Investimento concluso (lett.773/06)	2006
ROM202	ZA14ROM.11	zona 19.11 LE CERQUETTE	Roma	€ 1.373.242,68	47	esecutivo	nov-01	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n° 109/A2 del 29/11/02		100,0%			Investimento concluso	2005
ROM201	ZA20.09-11	USOS ZONA I. EPS.3-S.PALOMBA condutt.+serb.	Roma		-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM208	ZA14ROM.11	COLLI DELLA CASTELLUCCIA - CASALI DELLA TORRE	Roma	€ 1.380.137,04	44	esecutivo	apr-02	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n° 117/A2 del 16/09/03		100,0%			Investimento concluso	2006
ROM216	ZA14ROM.11	MONTEMIGLIORE (PARTE USOS)	Roma		-	-	-	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM212	ZA14ROM.11	ZONA 18.03 BELVEDERE - SAN LUIGI, 19.12 MONTESANTO - BUCCARI	Roma		-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM211	ZA14ROM.11	SAN COSIMATO-PISANA	Roma	€ 503.421,51	45	esecutivo	mag-01	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n°62/A2 del 18/06/03		100,0%			Investimento concluso	2005
ROM203	ZA14ROM.11	TRAGLIATELLA	Roma		-	-	-	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM217	ZA14ROM.11	GIUSTINIANA VIII	Roma		-	-	-	lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM301/04	ZD02ROM.11	Risanamento igienico-sanitario di Via di Tor Cervara	Roma	€ 8.793.970,00	161	preliminare	dic-06	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett.168/07								Investimento in fase di rivisitazione con conseguente rielaborazione del progetto preliminare (ex Adduzioni di Nord Est a Roma Est) in quanto ROM337 e ROM338 sono stati inglobati in ROM301, ROM318 e ROM320 - (lett.264/05). Ex ROM301 rinominato ROM301/04 (lett.167/07)	2014
ROM301/07	ZD54ROM.11	Realizzazione rete idrica e fognaria Borgo S. Isidoro e via Tenuta Piccirilli	Roma	€ 1.620.000,00				lett. 128-08	progetto esecutivo e realizzazione										
ROM302/04	ZD02ROM.11	Collettore IV Miglio - Almone (eliminazione scarico C4)	Roma	€ 1.947.600,00	7 52	preliminare definitivo	mar-04 nov-04	lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	lett.70/05						Parere favorevole della STO alla Conferenza dei Servizi del 20 luglio 2005 (prot.66/05). Esecuzione sondaggi; necessità di variante urbanistica (438-07; 14-08). Ex ROM302 rinominato ROM302/04	2010
ROM303/04	ZD01ROM.11	Via della Stazione Aurelia (eliminazione scarico F45)	Roma	€ 1.109.000,00	8	preliminare q.e. & r.d. definitivo q.e. definitivo	mar-04 mar-05 mar-06	lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05	approvaz. lett.235/05 approvaz. lett. 168/07	lett.235/05						Ex ROM303 rinominato ROM303/04 (lett.342/07). In attesa del parere della Provincia di Roma (438-07). In attesa approvazione progetto da parte del Comune di Roma (14-08). Il Comune di Roma approva il progetto definitivo (521-08)	2009
ROM304/04	ZD02ROM.11	Maglianella V lotto (eliminazione scarico F61)	Roma	€ 11.152.500,00	60	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-04 mar-05	lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05	approvaz. lett.235/05	lett..209/05	-					L'intervento originale ROM304 è stato suddiviso in ROM304 e ROM350. Successivamente ROM350 è stato inserito in ROM304 e ROM333 - (lett.264/05) - Appalto integrato; progetto definitivo approvato con determinazione di Acea Ato 2 n 66/A3 del 13-3-07 - Verbale chiusura Conferenza di Servizi (lett.26/07). Ex ROM304 rinominato ROM304/04	2010
ROM304/07	ZD52ROM.11	Eliminazione depuratore Finocchio (ROMD02) e collettamento a Roma Est	Roma	€ 1.465.000,00				lett. 128-08	progetto esecutivo e realizzazione										
ROM305/05	ZD02ROM.11	Completamento collettore Campanelle (eliminazione scarico F57a)	Roma	€ 1.053.145,00	61	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-04 mar-05	lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05	approvaz. lett.364/06	lett.364/06						In attesa di ricevere tutti i nulla osta (438-07). Ex ROM305 rinominato ROM305/05	2010
ROM306	ZD02ROM.11	COLLETTORE PIANA DEL SOLE	Roma	€ 15.244.300,00				lett.16/05	progetto definitivo										2016
ROM308/04	ZD02ROM.11	Ponte Ladrone II lotto (eliminazione scarichi C6 e F65)	Roma	€ 6.379.900,00	89	q.e. & r.d. esecutivo	lug-05	lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-						La rivisitazione del progetto sta attraversando difficoltà per il mancato pronunciamento del comando Militare circa la possibilità di attraversare la area della caserma in microtunnelling (lett.325/06). In corso acquisizione autorizzazioni di legge (438-07). Ex ROM308 rinominato ROM308/04. Sondaggi archeologici in corso (14-08).	2010
ROM309/04	ZD02ROM.11	Colleg. B.ta Ottavia - Add. Maglianella VI tronco (eliminazione snan ROMF52 e ROMF54)	Roma	€ 1.642.775,00	62	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-04 lug-05 dic-06	lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05	approvaz. lett. 60/06 approvaz. lett. 168/07							Ex ROM309 rinominato ROM309/04 (lett.342/07). L'intervento è subordinato alla realizzazione dell'adduttrice Maglianella V e VI lotto. Tuttavia è stata completata la progettazione definitiva e sono in corso di acquisizione le autorizzazioni di legge (438-07)	2012
ROM310/04	ZD01ROM.11	Via Capali e strade limitrofe	Roma	€ 1.237.600,00	10	preliminare q.e. & r.d. definitivo	mar-04 set-04	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 60/06							Ex ROM310 rinominato ROM310/04	2011

APPALTI NON RIPETITIVI - SINTESI

cod. int.	ord. Int.	Descrizione opere	Soggetto interessato	Importo presunto IVA esclusa ⁽¹⁾		Progetto c/o STO		Approvazione inserimento nel Piano degli Investimenti	Fino a (compreso)	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Conferenza di servizi	Progetto esecutivo	Determinazione autorizzazione esperimento gara	Data consegna lavori	% lavoro svolto	Entrata in esercizio	Collaudo	Note	Data fine investimento
ROM311/05	ZD01ROM.11	Via Ostiense km 17 (colleg. impianto sol. P.te Ladrone I lotto)	Roma	€ 975.825,00	11	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-03 set-04		lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 60/06							Ex ROM311 rinominato ROM3112/05	2009
ROM313/04	ZD01ROM.11	Fognatura Casale Rocchi	Roma	€ 954.750,00	22	definitivo	giu-04		lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	approvaz. lett. 199/05	lett. 199/05						Parere favorevole della STO alla Conferenza dei Servizi del 20 luglio 2005 (prot.198/05). Ex ROM313 rinominato ROM313/04	2011
ROM314/04	ZD02ROM.11	Eliminazione scarico F14 - Via Flaminia Vecchia	Roma	€ 1.160.800,00	9	preliminare q.e. & r.d. definitivo	mar-04 gen-05		lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05	approvaz. lett.240/05	lett.240/05						Esecuzione sondaggi archeologici (348-07; 14-08). Ex ROM314 rinominato ROM314/04	2009
ROM318	ZD02ROM.11	Risanamento igienico sanitario di via di S. Alessandro e strade limitrofe	Roma	€ 5.268.800,00					lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione									Investimento in fase di rivisitazione con conseguente rielaborazione del progetto preliminare (ex Adduzioni di Nord Est a Roma Est) in quanto ROM337 e ROM338 sono stati inglobati in ROM301, ROM318 e ROM320 - (lett.264/05)	2013
ROM320	ZD02ROM.11	Risanamento igienico sanitario zona Casalbianco - Settecamini	Roma	€ 4.581.500,00					lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione									Investimento in fase di rivisitazione con conseguente rielaborazione del progetto preliminare (ex Adduzioni di Nord Est a Roma Est) in quanto ROM337 e ROM338 sono stati inglobati in ROM301, ROM318 e ROM320 - (lett.264/05)	2015
ROM324/04	ZD02ROM.11	Eliminazione scarico F67 e by-pass depuratore Dragoncello	Roma	€ 967.516,00	12	preliminare q.e. & r.d. definitivo	mar-04 set-04		lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 212/05	lett. 212/05 lett. 797/06						Progetto definitivo approvato da Acea Ato 2 con determinazione n 126 del 28-09-2006 (438-07) e n 140/A2 del 19-06-2007 (905/07). Ex ROM324 rinominato ROM324/04. Progetto esecutivo in corso di approvazione (14-08)	2009
ROM325/04	ZD02ROM.11	Eliminazione scarico F23 al collettore di Rebibbia	Roma	€ 1.274.525,00	63	preliminare definitivo (c.di s.)	dic-04 mar-05		lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05	approvaz. lett. 53/06	lett. 53/06						Conferenza di Servizi chiusa (668-07). Ex ROM325 rinominato ROM325/04	2009
ROM326/04	ZD02ROM.11	Eliminazione scarico F19 - Via Veientana (colleg. Crescenza Il lotto)	Roma	€ 2.045.321,44					lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione									Intervento subordinato alla realizzazione del Collettore Crescenza Il lotto in corso di esecuzione da parte del Comune di Roma. Progetto in fase di redazione (438-07). Ex ROM326 rinominato ROM326/04	2010
ROM327/04	ZD02ROM.11	Risan. igienico sanitario nel territorio del VI Mun. - Villa Certosa I lotto	Roma	€ 5.559.210,00	53	definitivo q.e. & r.d. definitivo q.e. esecutivo	set-04 feb-05 ott-05		lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	approvaz. lett. 5/06	-	presa visione lett. 5/06	n° 95/A2 del 12/10/05				L'intervento originale ROM327 è stato diviso in 2 lotti: ROM327 e ROM349 - (lett.264/05). Sono in corso ulteriori indagini sulle cavità sotterranee (lett.958/06). Ex ROM327 rinominato ROM327/04	2008
ROM328	ZD02ROM.11	ADDUTT. ACQUE BIANCHE DEL FOSSO ALMONE-TEVERE	Roma	€ 1.073.980,00					lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione										2011
ROM333/04	ZD02ROM.11	Maglianella VI tronco By-pass dep.Palmarola (elim. scarico F51)	Roma	€ 5.315.000,00	65	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-04 mar-05		lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05	approvaz. lett. 236/05	lett. 236/05						Parte ex ROM350 e ROM304 (lett.264/05). In attesa di tutti i nulla osta (438-07). Ex ROM333 rinominato ROM333/04. Verbale Conferenza di Servizi consegnato (337-08)	2010
ROM339/05	ZD01ROM.11	Completamento Quadrante del Pigneto (VI Mun)	Roma	€ 8.785.900,00					lett. 16/05	progetto definitivo									Inserimento approvato fino alla redazione del progetto definitivo in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria da Tariffa. Ex ROM339 rinominato ROM339/05	2014
ROM340	ZD01ROM.11	Completamento Quadrante via degli Angeli	Roma	€ 4.296.145,00	84	preliminare	apr-05		lett. 16/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 139/05								Inserimento approvato fino alla redazione del progetto definitivo in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria da Tariffa - Si proseguirà con la progettazione del I lotto (via Pesci, via Niutto, via Torpignattara) (lett. 792/06)	2013
ROM341	ZD01ROM.11	Completamento fognatura via Collatina	Roma	€ 2.036.450,00	113	preliminare	set-05		lett. 16/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 60/06								Inserimento approvato fino alla redazione del progetto definitivo in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria da Tariffa	2009
ROM342	ZD01ROM.11	Completamento fognatura via del Mandrione	Roma	€ 3.288.480,00	90	preliminare	lug-05		lett. 16/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 60/06								Inserimento approvato fino alla redazione del progetto definitivo in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria da Tariffa - L'intervento originale ROM342 è stato diviso in 2 lotti: ROM342 e ROM352 - (lett.264/05)	2012
ROM345	ZD01ROM.11	Completamento rete fognaria XV Municipio (via Idrovere della Magliana)	Roma	€ 1.854.700,00					lett. 16/05	progetto definitivo									Inserimento approvato fino alla redazione del progetto definitivo in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria da Tariffa	2011
ROM348	ZD01ROM.11	Completamento Quadrante via Fomia	Roma	€ 12.222.500,00	112	preliminare	set-05		lett. 16/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 60/06								Inserimento approvato fino alla redazione del progetto definitivo in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria da Tariffa	2014
ROM349	ZD02ROM.11	Risan. igienico sanitario nel territorio del VI Mun. - Villa Certosa II lotto	Roma	€ 5.551.010,00	81	definitivo q.e. esecutivo	feb-05 ott-05		lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	approvaz. lett. 5/06	-	presa visione lett. 5/06	n° 95/A2 del 12/10/05				Secondo lotto dell'investimento ROM327 il cui inserimento è stato già approvato con lett. 224/04	2008
ROM353	ZD01ROM.11	Risanamento igienico sanitario via Torre S. Eusebio	Roma	€ 4.187.800,00					lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione									Investimento in fase di rivisitazione con conseguente rielaborazione del progetto preliminare (ex Adduzioni di Nord Est a Roma Est) in quanto ROM337 e ROM338 sono stati inglobati in ROM301, ROM318 e ROM320 - (lett.264/05)	2015
ROM354/05	ZD01ROM.11	Rifacimento rete fognaria mista località Ottavia (XIX Mun.)	Roma	€ 656.550,00	123	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-05 set-06		lett. 352/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 134/06	approvaz. lett. 168/07							Ex ROM354 rinominato ROM354/05. E' stata stralciata la Zona Monte Mario (lett.342-07)	2011
ROM357/05	ZD01ROM.11	Realizzazione rete fognaria Prataporci (VIII Mun)	Roma	€ 1.100.300,00	125	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-05 giu-06		lett. 352/05	progetto definitivo progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 134/06 approvaz. lett. 252/07	approvaz. lett. 252/07							La Sovrintendenza ai Beni Archeologici ha prescritto la realizzazione di sondaggi archeologici (lett. 805/06)	2012
ROM359/05	ZD01ROM.11	Realizzazione rete fognaria Cermenati (IV Mun.)	Roma	€ 2.808.675,00	149	preliminare q.e. & r.d. definitivo	mar-06 set-06		lett. 352/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 168/07	approvaz. lett. 168/07							Nell'investimento ROM359 il progetto preliminare è stato ampliato con l'inserimento della rete idrica (lett. 772/06). Ex ROM359 rinominato ROM359/05 (lett.342/07)	2010
ROM360/05	ZD01ROM.11	Realiz. rete fogn. e rete idrica Monachina-Bosco Marengo (XVIII Mun)	Roma	€ 1.217.214,31	126	preliminare q.e. & r.d. definitivo	ott-05 mag-06 set-06		lett. 352/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 168/07	approvaz. lett. 168/07							Nell'investimento ROM360 il progetto preliminare (già approvato con lett. 134/06) è stato ampliato con l'inserimento della rete idrica (lett. 772/06). Ex ROM360 rinominato ROM360/05 (lett.342/07)	2012
ROM361/05	ZD01ROM.11	Interventi V Municipio -Via di Pietralata	Roma	€ 2.837.750,00	165	preliminare	dic-06		lett. 352/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 168/07								Ex ROM361 rinominato ROM361/05(lett.167/07)	2011
ROM301/06	ZC28COM.30	Potenziamento impianto di sollevamento alla progressiva 4000 collettore Infernetto (XIII mun)	Roma	€ 3.186.000,00	150	preliminare	mar-06		lett. 154/06	progetto esecutivo e realizzazione										2009
ROM302/06		Potenziamento impianto di sollevamento alla progressiva 2000 collettore Infernetto (XIII mun)	Roma	€ 2.505.375,00					lett. 154/06	progetto esecutivo e realizzazione										2009
ROM303/06		Realizzazione rete fognaria via Curioni (V Mun.)	Roma	€ 1.257.250,00	164	preliminare	giu-06		lett. 16/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 168/07								Investimento proveniente dall'investimento ROM336 (lett. 791/06)	2011
ROM304/06		Collegamento tra l'impianto Progressiva 4000 e la vasca di disconnessione Breda (XIII mun)	Roma	€ 5.559.050,00	162	preliminare	set-06		lett. 178/06	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 168/07									2010
ROM305/06		Comple. rete fogn. nera in località Torre Iacova-Colle Mattia (VIII Mun.)	Roma	€ 3.629.207,33	163	preliminare	giu-06		lett. 252/06	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 168/07									2012
ROM306/06		Realiz. rete idrica e rete fogn. nera sul Via di Baccanello e strade limitrofe	Roma	€ 4.046.175,00	184	preliminare	feb-07		lett. 252/06	progetto esecutivo e realizzazione	approv. lett. 189/08									2011
ROM307/06		Realiz. rete idrica e fogn. Loc. Fontana Rotta - Casale del Finocchio (VIII Mun.)	Roma	€ 2.762.566,00	183	preliminare	giu-07		lett. 252/06 ; 61/07	progetto esecutivo e realizzazione	Approvazione in attesa di documentazione (lett.189/08)								Nell'investimento ROM307 il progetto preliminare (già approvato con lett. 252/06) è stato ampliato con l'inserimento della rete idrica (lett. 52/07)	2011
ROM308/06		Ripristino funzionalità sottopasso sifoni dell'Acqua Marcia	Roma	€ 1.108.480,00	185	preliminare	apr-07		lett. 299/06	progetto esecutivo e realizzazione	approv. lett. 189/08									2011
ROM311/06		Realizzazione Rete di fognatura nera Consorzio Giustiniana VIII	Roma	€ 2.500.000,00					lett. 130/07	progetto esecutivo e realizzazione										2013
ROM303/07		Completamento rete di fognatura nera località Borgo S. Fumia, Paglian Casale, Palazzo Morgana (MUN XII)	Roma	€ 3.423.991,00	179	esecutivo	ago-07		lett. 403/07	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-							
ROM303/08	ZD70ROM.11	Eliminazione depuratore Case Rosse (ROMD25)	Roma	€ 715.162,00					lett. 281/08	progetto esecutivo e realizzazione										
ROM334	ZD01ROM.11	Eliminazione scarico F34 Fosso del Cavaliere	Roma		64	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-04 mar-05		lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM334	ZD02ROM.11	Eliminazione scarico F18b (collegamento Crescenza II lotto)	Roma		-	-	-		lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Eliminato perché parte integrante di "Crescenza II lotto" finanziato dal Comune di Roma (lett.520/05)	-
ROM336	ZD02ROM.11	Eliminazione scarico F78 (collegamento Collett. Isola Farnese)	Roma		-	-	-		lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento eliminato in quanto lo scarico è privato (lett. ACEA ATO2 del 26/1/05 prot. STO 97/05 e lett.156/05)	-
ROM337	ZD01ROM.11	Fognatura via di Tor Cervara	Roma		-	-	-		lett. 16/05	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Inserimento approvato fino alla redazione del progetto definitivo in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria da Tariffa - Investimento inglobato in ROM353, ROM301, ROM318 e ROM320 - (lett.264/05)	-
ROM338	ZD01ROM.11	Fognatura via di S.Alessandro	Roma		-	-	-		lett. 16/05	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Inserimento approvato fino alla redazione del progetto definitivo in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria da Tariffa - Investimento inglobato in ROM353, ROM301, ROM318 e ROM320 - (lett.264/05)	-
ROM343	ZD01ROM.11	Completamento fognatura via di Fioranello	Roma		-	-	-		lett. 16/05	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Inserimento approvato fino alla redazione del progetto definitivo in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria da Tariffa - Investimento provvisoriamente escluso perché non prioritario - (lett.264/05)	-
ROM344	ZD01ROM.11	Completamento fognatura via Fusignano	Roma		-	-	-		lett. 16/05	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM346	ZD01ROM.11	Rete fognaria via Neviani - via Gismondi	Roma		-	-	-		lett. 16/05	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento eliminato perché già finanziato (lett.470/05)	-
ROM347	ZD01ROM.11	Completamento rete fognaria via Grottiarossa	Roma		-	-	-		lett. 16/05	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
ROM360	ZD02ROM.11	Collegamento al collettore Maglianella V lotto (eliminazione scarichi F51,F61)	Roma		-	-	-		lett. 172/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamento dell'investimento ROM304 il cui inserimento è stato già approvato con lett. 172/04 - E' stato eliminato perché inserito in ROM304 e ROM333 - (lett.264/05)	-
ROM361	ZD01ROM.11	Interventi V Municipio (Via Gallia Placida)	Roma		-	-	-		lett. 352/05	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento nato dalla suddivisione dell'investimento ROM336 il cui inserimento è stato già approvato con lett. 16/05 - (lett.264/05). Investimento eliminato perché non più necessario considerata la variazione di tracciato dell'investimento Marranella II lotto (lett.791/06)	-
ROM362	ZD01ROM.11	Ripristino funzionalità rete fognaria su via Tuscolana da P.zza Cinecittà a via dei Quintili	Roma		-	-	-		lett. 16/05	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento nato dalla suddivisione dell'investimento ROM342 il cui inserimento è stato già approvato con lett. 16/05 - (lett.264/05). Intervento sospeso (lett.81/07)	-
ROM368	ZD01ROM.11	Completamento rete fognaria borgata Finocchio (VIII Mun)	Roma		148	preliminare	mar-06		lett. 352/05	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.772/06)	-
ROM366	ZD01ROM.11	Realizzazione rete fognaria via Filippo De Filippi (XII Mun)	Roma		124	preliminare	ott-05		lett. 352/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 134/06	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi	-
ROM336	ZD01ROM.11	Interventi V Municipio via Feronia - (ex via Feronia, via Curioni)	Roma		-	-	-		lett. 16/05	progetto definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	Inserimento approvato fino alla redazione del progetto definitivo in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria da Tariffa - L'intervento originale ROM336 è stato suddiviso in ROM336 e ROM351 (lett.264/05) - L'intervento su via Feronia viene eliminato perché non risolutivo se non viene precedentemente affrontata la criticità del sottopasso Sifoni Acqua Marcia (lett. 791/06)	2011
ROM402/07		Fornitura impianto di depurazione a membrane piane (MBR) per il potenziamento del depuratore "Palmarola"	Roma	€ 1.000.000,00					lett. 316/07	fornitura e posa										
ROM403/07		Fornitura impianto di depurazione a membrane piane (MBR) per il potenziamento del depuratore "Case Rosse"	Roma	€ 1.000.000,00					lett. 316/07	fornitura e posa										
ROM404/04	ZD10ROM.24	Realiz. depuratore di Isola Farnese (eliminazione scarichi F77 e F81)	Roma	€ 20.072.000,00	24	preliminare preliminare	giu-04 mar-07		lett. 172/04 ; lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 97/05 approvaz. lett. 189/06								Individuazione nuovo sito esterno al Parco di Vejo (lett.32/06); riavviata la progettazione dell'intervento dopo N.O. del Parco di Vejo (lett.993/06). Progetto redatto, in attesa di variante urbanistica (438-07). Ex ROM404 rinominato ROM404/04. In attesa del Nulla Osta dei Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (14-08)	2010

APPALTI NON RIPETITIVI - SINTESI

cod. int.	ord. Int.	Descrizione opere	Soggetto interessato	Importo presunto IVA esclusa ⁽¹⁾		Progetto c/o STO	Approvazione inserimento nel Piano degli investimenti	Fino a (compreso)	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Conferenza di servizi	Progetto esecutivo	Determinazione autorizzazione esperimento gara	Data consegna lavori	% lavoro svolto	Entrata in esercizio	Collaudo	Note	Data fine investimento
ROM406	ZD32ROM.24	Dep. Roma Sud - Potenziamento, pretrattamenti e scarico dell'effluente finale	Roma	€ 7.601.500,00	144	preliminare	lug-05	lett. 252/06	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 168/07									2010
ROM408	ZD30ROM.24	Ampliamento Ossidazione Roma Sud	Roma	€ 14.242.000,00	139	preliminare	dic-05	lett. 252/06	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 168/07								nell'investimento ROM408 sono stati riuniti gli interventi ROM408 (I lotto) e ROM410 (II lotto) (lett.551/06)	2012
ROM409	ZD40ROM.24	Ampliamento Ossidazione e Biologico Roma Nord	Roma	€ 5.800.000,00				lett. 252/06	progetto esecutivo e realizzazione										2013
ROM411	ZD31ROM.24	Roma Sud: trattamento effluente biofiltrazione	Roma					in attesa di documentazione (lett. 252/06)	-										2012
ROM412	ZD31ROM.24	Roma Sud: nuova vasca di sedimentazione primaria	Roma					in attesa di documentazione (lett. 252/06)	-										2010
ROM412/07	ZD41ROM.24	Roma Sud: potenziamento sedimentazione primaria	Roma	€ 2.000.000,00				lett. 21/08	progetto esecutivo e realizzazione										
ROM410	ZD31ROM.24	Ampliamento Ossidazione Roma Sud-II Lotto	Roma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L'investimento ROM410 è stato riunito nell'investimento ROM408 (lett. 551/06)	-
ROM405	Z104.31	DEP. Roma Est - Riduzione impatto ambientale	Roma	€ 260.419,16	39	esecutivo	ott-99	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n° 225 del 29/07/99		100,0%			Rescissione contratto n°81/A2 del 18/07/03. Investimento concluso	2004
ROM402	Z719.24	DEP.RM SUD.AMPL.COMP.SED.PRIM depuratori	Roma	€ 2.296.819,87	50	esecutivo	feb-98	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n° 84/A2 del 15/10/01		100,0%			Investimento concluso	2005
ROM401	Z108	Depuratore Roma Sud - biofiltrazione	Roma	€ 157.248,22	-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-			100,0%			Atto unico collaudo non positivo. Incarico integrativo in corso. Investimento concluso	2004
ROM403	Z120	Depuratore Massima	Roma	€ 7.393,29	-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-			100,0%		n°108/A2 delo 29/11/02	Investimento concluso	2003
ALB101/05	ZA20.09	(Commissario) Centro Idrico S.Palomba	Albano (Acquedotto del Simbrivio)	€ 1.870.875,00	91	preliminare preliminare esecutivo esecutivo	giu-05 nov-05 set-06 ott-07	lett. 99/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 60/06	approvaz. lett. 132/08	-	approvaz. lett. 132/08					Investimento che si aggiunge alla condotta DN 200 "Albano Centro - Cecchina" inserito tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05); l'investimento ALB101 (€ 8.734.500) è stato diviso in tre stralci: ALB101/05, ALB101/06, ALB102/06 (lett.1021/06)	
ALB101/06	ZE01ALB.09	(Commissario) Serbatoio I Colli - Serbatoio	Albano (Acquedotto del Simbrivio)	€ 5.806.425,00	91 91 a 91 a1	preliminare preliminare definitivo esecutivo	giu-05 nov-05 set-06 mar-07	lett. 99/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 60/06	approvaz. lett. 332/07	-	approvaz. lett. 132/08					Investimento che si aggiunge alla condotta DN 200 "Albano Centro - Cecchina" inserito tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05); l'investimento ALB101 (€ 8.734.500) è stato diviso in tre stralci: ALB101/05, ALB101/06, ALB102/06 (lett.1021/06). ALB101/06 è stato diviso in ALB101/06 e ALB101/08	
ALB101/08	ZE03ALB.11	(Commissario) Serbatoio I Colli - condotte di collegamento e collettore di scarico	Albano (Acquedotto del Simbrivio)		91 91 a 91 a2	preliminare preliminare definitivo esecutivo	giu-05 nov-05 set-06 mar-07	lett. 99/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 60/06	approvaz. lett. 332/07	-	approvaz. lett. 132/08					Investimento che si aggiunge alla condotta DN 200 "Albano Centro - Cecchina" inserito tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05); l'investimento ALB101 (€ 8.734.500) è stato diviso in tre stralci: ALB101/05, ALB101/06, ALB102/06 (lett.1021/06). ALB101/06 è stato diviso in ALB101/06 e ALB101/08	
ALB102/06	ZE02ALB.11	(Commissario) Collegamento Serbatoi Colli-Spagna	Albano (Acquedotto del Simbrivio)	€ 2.545.600,00	91 91 b	preliminare preliminare definitivo esecutivo	giu-05 nov-05 mar-07	lett. 99/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 60/06	approvaz. lett. 332/07	-	approvaz. lett. 132/08					Investimento che si aggiunge alla condotta DN 200 "Albano Centro - Cecchina" inserito tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05); l'investimento ALB101 (€ 8.734.500) è stato diviso in tre stralci: ALB101/05, ALB101/06, ALB102/06 (lett.1021/06)	
ALB301/05	ZD03ALB.31	Realizzazione rete fognaria nel Comune di Albano (eliminazione scarico F7)	Albano	€ 2.738.800,00				lett. 176/06	progetto definitivo									L'investimento prevede: 1) predisposizione eliminazione scarico non a norma F7; 2) realizzazione collettore via Olivella; 3) realizzazione collettore via Montagnano; 4) realizzazione sollevamento loc. Selvotta - (lett.509/06). Ex ALB301 rinominato ALB301/05	2011
ALL401/08	ZD05ALL.24	Eliminazione depuratore La Bianca e adeguamento depuratore Bolzella	Alumiere	€ 1.668.600,00				lett. 22/09	progetto esecutivo e realizzazione										
ART301/08	ZD04ART.11	Rete fognaria Macere - Tagliente	Artena	€ 1.091.600,00				lett. 212/08	progetto esecutivo e realizzazione										
ART401/07	ZD05ART.24	Ampliamento depuratore Valle Pisciana (ARTD01)	Artena	€ 2.232.000,00				lett. 212/08	progetto esecutivo e realizzazione										
CER103/08		Impianto di trattamento ad osmosi inversa "Spanora" e "Dominacci"	Cerveteri	€ 1.230.000,00				lett. 391/08	progetto esecutivo e realizzazione										
CIA101	ZE01CIA09	(Commissario) Nuovo serbatoio "Preziosa" e condotte di collegamento	Ciampino (Acquedotto del Simbrivio)	€ 2.726.600,00	92	preliminare	giu-05	lett. 258/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 60/06								Investimento individuato dalla lett. 258/04 ad esclusione dell'impianto di sollevamento (75 l/s) e condotta DN400 da Mola Cavona fino a serbatoio Pesaro che è passato tra gli appalti ripetitivi - L'intervento originale è stato suddiviso in CIA101 e CIA102 - (lett.264/05)	2009
CIA102	ZE02CIA.11	Adduzione dal serbatoioPesaro al vecchio serbatoio Preziosa	Ciampino (Acquedotto del Simbrivio)	€ 1.690.300,00	92	preliminare	giu-05	lett. 258/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 60/06								Investimento individuato dalla lett. 258/04 ad esclusione dell'impianto di sollevamento (75 l/s) e condotta DN400 da Mola Cavona fino a serbatoio Pesaro che è passato tra gli appalti ripetitivi - L'intervento originale è stato suddiviso in CIA101 e CIA102 - (lett.264/05)	2009
CIA301/04	ZC01CIA.11	Eliminazione scarico non a norma F1 su fosso Marranella	Ciampino	€ 799.875,00	66	preliminare q.e. & r.d. definitivo	set-04 giu-05	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 60/06							Ex CIA301 rinominato CIA301/04	2010
CIA301	Z076CIA.11	Bonifica rete idrica Ciampino "La Barbuta"	Ciampino		-	-	-	lett. 224/04 - lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
COL101/07	Z612COL.09	Risanamento serbatoio idrico sopraelevato	Colonna	€ 1.000.000,00				lett. 370/07	progetto esecutivo e realizzazione										
FNV401/05	ZD10FNV.24	Risanamento igienico-sanitario - I Lotto Depuratore	Fonte Nuova	€ 7.960.948,00	128	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-05 set-06	lett. 351/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 134/06	approvaz. lett. 168/07							Ex FNV401 rinominato FNV401/05	2012
FNV301/05	ZD02FNV.11	Risanamento Igienico-sanitario - II Lotto Collettori (eliminazione scarichi F1,F3,F4,F7,F12,F13,F14)	Fonte Nuova	€ 3.738.550,00	127	preliminare q.e.-r.d.-e.p.-pla. definitivo	dic-05 set-06	lett. 351/05 lett. 199/07	progetto definitivo progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 134/06	approvaz. lett. 199/07							Ex FNV301 rinominato FNV301/05	2012
FIA101/07	ZE16FIA.08	Realizzazione nuovo pozzo in località Gramiccia nel Comune di Fiano Romano	Fiano Romano	€ 388.253,75	198	esecutivo	gen-08	lett. 358/07	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	n° 41/A2 del 27/02/08						
FIA104/07	ZE01FIA.09	Ampliamento serbatoio di Capodimonte	Fiano Romano	€ 1.050.000,00				lett. 99/08	progetto esecutivo e realizzazione										
FIA105/07	ZE17FIA.11	Alimentatrice al serbatoio di Capodimonte dall'Acquedotto deo Peschiera Destro	Fiano Romano	€ 4.200.000,00				lett. 99/08	progetto esecutivo e realizzazione										
FIA401/06		Ampliamento Depuratore Doria	Fiano Romano	€ 1.650.000,00				lett.62/07	progetto esecutivo e realizzazione										2010
FIA402/06		Ristrutturazione pretrattamenti depuratore Doria	Fiano Romano	€ 320.000,00				lett.62/07	progetto esecutivo e realizzazione										
FIA401/08	ZD30.24	Ampliamento depuratore Mascherone e realizzazione trattamento fanghi centralizzato	Fiano Romano	€ 3.784.000,00				lett. 21/08	progetto esecutivo e realizzazione									Ex NRD402/07 Nuovo trattamento fanghi centralizzato nel depuratore Mascherone in Fiano Romano e adeguamento depuratori afferenti (1285-06)	
FIU101/04	ZA25.11	Add. DN600 Ponte Galeria - Fiumicino	Fiumicino	€ 4.989.375,00	80	q.e. & r.d. definitivo q.e. & r.d. definitive	ago-02 lug-05	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	approvaz. lett. 137/06	-	presa visione lett. 354/06	Delibera n° 17/2006 del 11/09/06				Ex FIU101 rinominato FIU101/04	2009
FIU301	ZD02FIU.11	Collettore Fiumicino - Ostia	Fiumicino	€ 20.283.500,00				lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione									In fase di valutazione della fattibilità di un nuovo percorso (lett. 76/06)	2015
FIU302/04	ZD01FIU.11	Fognatura viale del Porto - III lotto,consorzio Focene e strade limitrofe	Fiumicino	€ 2.597.650,00	67	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-04 dic-05	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 254/06							Ex FIU302 rinominato FIU302/04	2013
FIU303/05	ZD15FIU.31	Impianto Conizugna - Potenziamento Sollevamento e Premente	Fiumicino	€ 1.260.850,00	129	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-05 giu-06	lett. 352/05 lett. 326/06	progetto definitivo progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 134/06	approvaz. lett. 326/06							Ex FIU303 rinominato FIU303/05	2012
FIU301/06		Rete fognaria su Via Monti dell'Ara - Maccarese	Fiumicino	€ 1.330.870,22	171	preliminare	mar-07	lett. 252/06	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 199/07									2012
FIU301/07	ZD02FIU.11	Nuovo collettore fognario di Aranova	Fiumicino	€ 3.200.000,00				lett. 21/08	progetto esecutivo e realizzazione										
FRA301/06		Risanamento igienico-sanitario loc. Cocciano (elim. SNAN F4 e F6)	Frascati	€ 4.587.565,00	186	preliminare	apr-07	lett. 272/06	progetto esecutivo e realizzazione										

APPALTI NON RIPETITIVI - SINTESI

cod. int.	ord. Int.	Descrizione opere	Soggetto interessato	Importo presunto IVA esclusa ⁽¹⁾	Progetto c/o STO		Approvazione inserimento nel Piano degli Investimenti	Fino a (compreso)	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Conferenza di servizi	Progetto esecutivo	Determinazione autorizzazione esperimento gara	Data consegna lavori	% lavoro svolto	Entrata in esercizio	Collaudo	Note	Data fine investimento
GUI302/04	ZD02GUI.11	Collettore Albuccione - P.I.P. Tavernelle (elim. SNAN F4,F5 ,F16,F17 e F18)	Guidonia	€ 3.506.550,00	68	preliminare q.e. & r.d. definitivo	set-04 lug-05	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 254/06							Ex GUI302 rinominato GUI302/04	2013
GUI401/04	ZD12GUI.24	Ampliamento depuratore Ponte Lucano	Guidonia	€ 3.750.000,00				lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione									Possibile unione con TIV402 (lett.774/05). Ex GUI401 rinominato GUI401/04	2013
GUI301	Z076GUI.11	Bonifica rete idrica nel Comune di Guidonia - loc."Villanova"	Guidonia		15	preliminare q.e. & r.d. definitivo	mar-04 mar-05	lett. 224/04 - lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
GUI301	Z02GUI.11	collettore La Botte-Lotti Monnaresi-v.Garibaldi (eliminazione scarichi F11 e F10)	Guidonia	€ 2.186.267,00	28	preliminare q.e. & r.d. definitivo	giu-04	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	-	-	-	-	-	-	-	E' stato unito con TIV301 in EST301	-
LAR101/07	ZE01LAR.09	Nuovo serbatoio Colle Paccione e relativi collegamenti (serbatoio 1500 mc + condotte 1900 ml)	Lariano	€ 1.766.175,00	187	preliminare esecutivo	set-07 gen-08	lett. 251/07	progetto esecutivo e realizzazione	approv. lett. 189/08	-	-	-	-	-	-	-		
LAR101/07	-	Condotta distributrice DN 100 su via Ariana - 1700 ml	Lariano	€ 360.000,00				lett. 251/07	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento viene realizzato con gli appalti ripetitivi	-
LAR101/07	-	Condotta distributrice DN 80/50 Centogocce - Quarantola - Casale - 1800 ml	Lariano	€ 320.000,00				lett. 251/07	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Investimento viene realizzato con gli appalti ripetitivi	-
LAR401/07	ZD11LAR.11	Adeguamento del depuratore Valle Mazzone	Lariano	€ 1.360.000,00				lett. 109/08	progetto esecutivo e realizzazione										
LAN101/07		Rete Carlo Fontana - San Lorenzo + Monte Cagnoleto - Serbatoio 1500 mc	Lanuvio	€ 1.600.000,00				lett. 251/07	progetto esecutivo e realizzazione										
LAN101/07		Rete Carlo Fontana - San Lorenzo + Monte Cagnoleto - Condotte 1900 ml	Lanuvio	€ 90.000,00				lett. 251/07	progetto esecutivo e realizzazione										
LAN101/07		Rete Carlo Fontana - San Lorenzo + Monte Cagnoleto - Potabilizzatore 30 l/s	Lanuvio	€ 600.000,00				lett. 251/07	progetto esecutivo e realizzazione										
LAN102/07	ZE02LAN.09	Rete Monte Giove - Serbatoio 600 mc + Potabilizzatore 12 l/s	Lanuvio	€ 1.250.000,00	224	esecutivo	mag-08	lett. 251/07	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-					Rete Monte Giove - Serbatoio 600 mc (€ 900.000) unito con Potabilizzatore 12 l/s (€ 350.000) in un unico intervento	
MAR301/08	ZD10mar.11	Eliminazione depuratore Cave dei Selci (MARD01), collettamento al dep. S. Maria delle Mole, eliminazione snan MARF03	Marino	€ 1.009.506,00				lett. 282/08	progetto esecutivo e realizzazione										
MAR401/08	ZD05MAR.24	Ampliamento depuratore Santa Maria delle Mole (MARD03)	Marino	€ 2.415.000,00				lett. 212/08	progetto esecutivo e realizzazione										
MAR402/08	ZD11MAR.24	Adeguamento impianto di depurazione Valle dei Morti	Marino	€ 2.817.550,00				lett. 327/08	progetto esecutivo e realizzazione										
MRC101/06		Nuovo serbatoio Macchia Miccia Basso	Marcellina	€ 900.000,00				lett.43/07	progetto esecutivo e realizzazione										2011
MRC101/07		Realizzazione nuovo pozzo nel Comune di Marcellina	Marcellina					lett. 358/07	progetto esecutivo e realizzazione										
MEN401/05	ZD10MEN.24	Risanam.igienico-sanit. - I Lotto Depuratore	Mentana	€ 8.053.870,00	132	preliminare q.e. & r.d. definitivo	dic-05 set-06	lett. 351/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 134/06	approvaz. lett. 168/07							Ex MEN401 rinominato MEN401/05	2012
MEN301/05	ZD02MEN.11	Risanam. Igienico-sanit. - Il Lotto collettori (eliminazione scarichi F1, F2, F3, F4, F5 Mentana + F4 Monterotondo)	Mentana	€ 4.858.450,00	131	preliminare	dic-05	lett. 351/05	progetto definitivo	approvaz. lett. 134/06								Dall'investimento originale MEN301 è stato stralciato il collettore di via Cianfroni il quale viene realizzato con l'intervento MEN301/06 (1045/06). Ex MEN301 rinominato MEN301/05	2012
MEN301/06		Collettore Via dei Cianfroni eliminazione SNAN F4 e F5	Mentana	€ 580.000,00	131	preliminare	dic-05	lett. 351/05 - lett. 358/06	progetto definitivo	approvaz. lett. 134/06								Dall'investimento originale MEN301 è stato stralciato il collettore di via Cianfroni il quale viene realizzato con l'intervento MEN301/06 (1045/06)	2011
MTL101/07		Perforazione nuovo pozzo località Fontana Nuova	Montelanico	€ 632.709,30	180	preliminare	lug-07 nov-07	lett. 303/07 - 358/07 - 129-08	progetto esecutivo e realizzazione									Alla ricerca idrica (€367.709,30) si aggiungono le opere di completamento (€265.000,00) (1019-07). Ricerca idrica completata, opere di completamento	
MON101/06		Collegamento serbatoi Cappuccini-San Luigi	Monterotondo	€ 2.215.848,39	168	preliminare	set-06	lett. 154/06	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 199/07									2012
MON201/04	Z076MON.11	Bonifica rete idrica zona serbatoio San Luigi	Monterotondo	€ 1.642.865,40	29	preliminare q.e. & r.d. definitivo	giu-04 mar-06 set-06	lett. 224/04 - lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 326/06	-	presa visione lett. 38/07	n° 154/A2 del 4/12/06				Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05). Investimento tornato tra gli appalti non ripetitivi (908/06). Ex MON201 rinominato MON210/04	2010
MON301/04	ZD02MON.11	Ristrutt. fog. e dep. - Il lotto coll. bacino Scoppio (elim. SNAN F1)	Monterotondo	€ 6.517.430,00	17	preliminare definitivo	mar-04 feb-06	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 168/07							L'investimento MON301 che è stato stralciato in MON301-bacino Scoppio e in MON302-bacino Carapone. Progetto definitivo consegnato (lett.772/06). Ex MON301 rinominato ROM301/04	2011
MON302/04	ZD02MON.11	Ristrutt. fog. e dep. - III lotto coll. bacino Carrapone (elim. SNAN F5, F6, F7 e F8)	Monterotondo	€ 4.065.920,91	17 bis	preliminare definitivo	mar-04 mar-06	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 168/07							L'investimento MON301 che è stato stralciato in MON301-bacino Scoppio e in MON302-bacino Carapone. Progetto definitivo consegnato (lett.772/06). Ex MON302 rinominato ROM302/04	2012
MON401/04	ZD10MON.24	Ristrutt. fog. e dep. - I lotto depuratore Semblera	Monterotondo	€ 8.623.700,00	16 30	preliminare definitivo	gen-04 giu-04	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 60/06							Progetto definitivo ultimato - procedura di appalto integrato (lett.137/06). Ex MON401 rinominato ROM401/04. Acea Ato 2 chiede al Comune la dichiarazione di pubblica utilità (549-08)	2010
MON401/08	ZC30MON.24	Adeguamento dell'impianto di depurazione Scoppio - interventi urgenti	Monterotondo	€ 4.000.000,00	193	preliminare	feb-08	lett. 110/08	progetto esecutivo e realizzazione									Adeguamento impianto con tecnologia MBR, scelta che modifica la precedente pianificazione che prevedeva l'abbandono del depuratore	
PAL301/08	ZD05PAL.11	Eliminazione snan PALF01 (fosso Cavaddaso)	Palestrina	€ 1.139.000,00				lett. 282/08	progetto esecutivo e realizzazione										
POL101/07		Realizzazione nuovo pozzo in località Manicchia nel Comune di Poli	Poli					lett. 358/07	progetto esecutivo e realizzazione										
ROI401/08	ZD05ROI.24	Adeguamento impianto depurazione Fosso Cippono (ROID01) ed eliminazione depuratore Fosso Janni (ROID02)	Roiate	€ 343.181,00				lett. 281/08	progetto esecutivo e realizzazione										
RPA401/08	ZD05RPA.24	Adeguamento impianto di depurazione Vivaro	Rocca di Papa	€ 350.081,00				lett. 282/08	progetto esecutivo e realizzazione										
RPA402/08	ZC30RPA.11	Adeguamento impianto di depurazione Valle Focicchia	Rocca di Papa	€ 1.498.635,00				lett. 327/08	progetto esecutivo e realizzazione										
SAC401/08	ZD05SAC.24	Ampliamento depuratore Acqua Griccia	Sacrofano	€ 1.075.115,00				lett. 404/08	progetto esecutivo e realizzazione										
SMA301/08	ZD08SMA.11	Realizzazione rete fognaria via della Perazzeta, via Perseo e strade limitrofe	Santa Marinella	€ 715.162,00				lett. 281/08	progetto esecutivo e realizzazione										
SEG401/07		Ampliamento depuratore Valle Macerina	Segni	€ 3.000.000,00				lett. 364/07	progetto esecutivo e realizzazione										
SRC101/07		Realizzazione nuovo pozzo nel Comune di Saracinesco	Saracinesco					lett. 358/07	progetto esecutivo e realizzazione										
TIV202/04	Z076TIV.11	Bonifica rete idrica Tivoli Terme	Tivoli	€ 2.942.320,00	122	preliminare definitivo	ago-04 mar-06	lett. 224/04 - lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 326/06	approvaz. lett. 326/06							Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05). Investimento tornato tra gli appalti non ripetitivi (908/06). Ex TIV202 rinominato TIV202/04	2011
TIV302/04	ZD02TIV.11	Risanamento ig.-sanitario bacino S. Giovanni (elim. SNAN F4)	Tivoli	€ 1.073.990,00	82	preliminare	lug-07	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 139/05	approvaz. lett. 189/08							Revisione del progetto per l'eliminazione di un nuovo scarico non a norma individuato (lett.34/06 e lett.85/06). Ex TIV302 rinominato TIV302/04	2012
TIV401/04	ZD12TIV.24	Ampliamento depuratore Borgonovo	Tivoli	€ 5.697.950,00	32	preliminare q.e. & r.d. definitivo	giu-04 dic-04	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 60/06							Ex TIV401 rinominato TIV401/04	2014
TIV402/04	ZD12TIV.24	Ampliamento depuratore Ponte Lucano di Tivoli e collettori di adduzione	Tivoli	€ 7.275.000,00	70	preliminare	dic-04 set-07	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 189/08							Possibile unione con GU401 (lett.774/05). Ex TIV402 rinominato TIV402/04	2011
TIV301	Z076TIV.11	Bonifica rete idrica villa Adriana	Tivoli		31	preliminare	giu-04	lett. 224/04 - lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	-	-	-	-	-	-	-	Investimento passato tra gli appalti ripetitivi (lett.264/05)	-
TIV301	ZD01TIV.11	By-pass depuratore "Campo Limpido"	Tivoli		69	preliminare	set-04	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	-	-	-	-	-	-	-	E' stato unito con GUI301 in EST301	-
TOL101/07		Impianto di Trattamento "Gesso"	Tolfa	€ 480.000,00				lett. 267/07	progetto esecutivo e realizzazione										
TOL401/08	ZD05TOL.24	Eliminazione depuratore Pozzo e adeguamento depuratore Lizzera	Tolfa	€ 1.983.285,00				lett. 22/09	progetto esecutivo e realizzazione										
VEI402/07	ZD14VEI.24	Ampliamento depuratore Vejano	Vejano	€ 1.787.500,00				lett. 404/08	progetto esecutivo e realizzazione										
VEL101/08	ZE16VEL.08	Escavazione nuovo pozzo nel territorio di Velletri (Pian de Cerri) presso il confine con Rocca di Papa (ca. 20 l/s)	Velletri	€ 300.000,00			apr-08	lett. 44/08	progetto esecutivo e realizzazione										
VEL102/08	ZE04VEL.11	Collegamento nuovo pozzo Pian de Cerri all'alimentazione Colle Tondo serbatoio Calvarione	Velletri	€ 828.437,50	215	esecutivo	apr-08	lett. 277/08	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-						
VEL301/07		Elim. SNAN F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9 e F12	Velletri	€ 2.929.580,00	188	preliminare	set-07	lett. 189/08	progetto esecutivo e realizzazione	approv. lett. 189/08									2012
VEL401/08	ZD10VEL.24	Adeguamento depuratore la Chiesa	Velletri	€ 6.342.022,00				lett. 420/08	progetto esecutivo e realizzazione										
ZAG401/07	ZD04ZAG.11	(Fin. Reg. A2/36) Nuovo impianto di depurazione, adeguamento impianto esistente e realizzazione collettore fognario di collegamento	Zagarolo	€ 3.744.000,00				lett. 281/08	progetto esecutivo e realizzazione									L'importo dell'intero progetto è di € 4.680.000 (fin. Reg. € 936.000)	
CNT101/05	ZE09.09	Ampliamento serbatoio Ponte Galeria	Bacino Centro	€ 2.827.587,50	167	preliminare	set-06	lett. 16/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 199/07								Ex CNT101 rinominato CNT101/05	2012
EST301/04	ZD06.11	coll.La Botte-Lotti Monnaresi-v.Garibaldi (Guidonia,eliminaz.sc.F11eF10) e Campo Limpido (Tivoli)	Bacino Est	€ 3.045.700,00	69 28 152	preliminare	set-04 giu-04 set-05	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 107/05	approvaz. lett. 326/06							E' l'unione di TIV301 e GUI301. Ex EST301 rinominato EST301/04	2012
NRD101	ZE07.11	Potenziamento acquedotto Consorzio del Peschiera	Bacino Nord	€ 6.128.600,00				lett. 224/04 ; lett. 192/04	studio di fattibilità									Inserimento approvato per il solo studio di fattibilità	2015
NRD301	ZD05.11	Risanam.igienico-sanit. Comuni di Mentana e Fonte Nuova II° lotto collettori	Bacino Nord		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L'intervento è stato diviso in FNV301 e MEN301	-
NRD401	ZD05.24	Risanam.igienico-sanit. Comuni di Mentana e Fonte Nuova I lotto - depuratore	Bacino Nord		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L'intervento è stato diviso in FNV401 e MEN401	-
SUD101/07		Alimentatrice Prato rinaldo	Bacino Sud	€ 180.000,00				lett. 306/07	progetto esecutivo e realizzazione										2011
SUD301/05	ZD022.11	Collettore intercomunale - Fontana di Papa (Comuni di Albano e Ariccia)	Bacino Sud	€ 3.373.529,00	190	preliminare	set-07	in attesa di verifiche (lett. 100/05)	-									In attesa delle verifiche richieste con lett. 100/05	2012
SUD302/05	ZD023.11	Collettore intercomunale - Fontana di Papa - Monte Giove (Comuni di Ariccia, Genzano e Nemi)	Bacino Sud	€ 3.643.233,00	191	preliminare	set-07	in attesa di verifiche (lett. 100/05)	-									In attesa delle verifiche richieste con lett. 100/05	2012
SUD402/05	ZD21.24	(Fin. Reg.) Nuovo Imp. dep. Interc. (Albano, Ariccia, Genzano e Nemi)	Bacino Sud	€ 18.200.000,00	189	preliminare	set-07	in attesa di verifiche (lett. 100/05)	-									In attesa delle verifiche richieste con lett. 100/05. Ex SUD402 rinominato SUD402/05	2016
SUD402/07	ZD35.24	(Fin. Reg. A2/34) Nuovo impianto di depurazione Valmontone-Labice e relativi collettori ed eliminazione tre depuratori esistenti	Valmontone	€ 6.412.000,00				lett. 295/08	progetto esecutivo									L'importo dell'intero progetto è di € 9.160.000 (fin. Reg. € 2.748.000); la realizzazione è condizionata al trasferimento dei servizi Comunali al SII	
SUD401/05	ZD20.24	Ampliamento impianto depurazione S. Maria in Fornarola (Comuni di Albano e Castel Gandolfo)	Bacino Sud	€ 5.061.650,00	93	preliminare q.e. & r.d. definitivo	giu-05 giu-06	lett. 100/05	progetto esecutivo e realizzazione	approvaz. lett. 60/06	approvaz. lett. 168/07							Ex SUD401 rinominato SUD401/05 (lett.342/07)	2009
VST101		Adduttrice Comuni Lago di Bracciano (I, II e III stalcio)	Bacino Ovest	€ 11.790.000,00				lett. 37/06	progetto definitivo										2013
VST102/06		Nuovi Serbatoi per il miglioramento del funzionamento dell'Add.Olgiate - Civitavecchia	Bacino Ovest	€ 2.592.400,00				in attesa di richiesta di inserimento	-									Ex VST102 rinominato VST102/06	2013
VST301/06	ZD04.11	Potenziamento collettore COBIS	Bacino Ovest	€ 14.493.300,00	111	preliminare	set-05	lett. 224/04 lett. 37/06	progetto definitivo	in fase di revisione								E' l'investimento ABR301 rinominato prima OVS301e dopo VST301. Progetto in fase di revisione. Ex VST301 rin	

APPALTI NON RIPETITIVI - SINTESI

cod. int.	ord. Int.	Descrizione opere	Soggetto interessato	Importo presunto IVA esclusa ⁽¹⁾		Progetto c/o STO	Approvazione inserimento nel Piano degli Investimenti	Fino a (compreso)	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Conferenza di servizi	Progetto esecutivo	Determinazione autorizzazione esperimento gara	Data consegna lavori	% lavoro svolto	Entrata in esercizio	Collaudo	Note	Data fine investimento
VST301/07		Eliminazione depuratori di Canale Monterano e collettamento al depuratore COBIS	Bacino Ovest	€ 5.500.000,00			lett. 184/07	progetto definitivo											
VST302/07		Eliminazione depuratore di Vejano e collettamento al depuratore COBIS	Bacino Ovest	€ 4.300.000,00			lett. 184/07	progetto definitivo											
APE101/07	ZE02.11	Messa in sicurezza del sistema Peschiera-Capore	Acquedotto del Peschiera	€ 150.089.714,83			lett. 224/04 - lett.47/05 - lett.101/05	studio di fattibilità										Inserimento approvato per il solo studio di fattibilità. Ex APE101 rinominato APE101/07	2024
APE102	ZA85.11	BY-PASS VOLPIGNANO II stralcio	Acquedotto del Peschiera	€ 1.122.339,61	33	esecutivo	mar-02	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-		84,0%			SAL al 84,0 % (lett.773/06)	2006
APE103/04	ZC18.08	SORGENTI PESCHIERA - nuovo by-pass esterno	Acquedotto del Peschiera	€ 3.108.800,00				lett. 224/04 - lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione									Ex APE103 rinominato APE103/04	2011
ABR101	ZE01.11	POTABILIZZATORE DI BRACCIANO - 3° LINEA	Acquedotto del Peschiera	€ 10.098.323,91				lett. 224/04 - lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione										2017
ABR102	Z055.11	Acquedotto Bracciano 2° stralcio 1° lotto	Acquedotto del Peschiera	€ 28.949,80	-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-		100,0%		n°163 del 09/06/99	Investimento concluso	2003
AAM102	ZC08.08	SOSTITUZIONE SIFONI A. Marcia Via Tiburtina	Acquedotto Acqua Marcia	€ 21.157.117,00				lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-									2022
AAM103/04	ZE05.11	Int. Acq.Marcio (4A emerg.Simbrivio) - I lotto cond.Marino, Albano, S.M.Mole	Acquedotto Acqua Marcia (Acquedotto del Simbrivio)	€ 970.500,00				lett. 161/04 - lett. 224/04 - prot. Intesa 16/11/04	progetto esecutivo e realizzazione									Ex AAM103 rinominato AAM103/04	2011
AAM104	ZC20.08	SORGENTI ACQUA MARCIA - Nuove opere di captazione	Acquedotto Acqua Marcia	€ 14.477.400,00				lett. 161/04 - lett. 224/04 - lett. 161/04 - lett. 224/04 - lett.47/05	progetto esecutivo e realizzazione										2015
AAM105/04	ZE05.09	(Commissario) Int. Acq.Marcio (4A emerg.Simbrivio) - Il lotto serb.Frascati + condotte	Acquedotto Acqua Marcia (Acquedotto del Simbrivio)	€ 5.268.795,00	94	esecutivo	nov-07	lett. 161/04 - lett. 224/04 - prot. Intesa 16/11/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-						Ex AAM105 rinominato AAM105/04	2010
AAM101/06		Ripristino Sifoni Acqua Marcia per l'attraversamento del Fosso Scarpa	Acquedotto Acqua Marcia	€ 1.579.400,00				lett. 154/06	progetto esecutivo e realizzazione										2013
AAM106	ZE22.11	Sostituzione sifoni V e VI dell'Acqua Marcia nel Parco Pratolungo	Acquedotto Acqua Marcia	€ 761.100,00	222	q.e. & r.d. esecutivo	giu-08	lett. 352/05 lett. 250/08	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-						Investimento passato tra gli appalti ripetitivi e tornato tra gli appalti non ripetitivi	
AAM301/06		Prot.Sorg. A.Marcia III lotto Dep. e Coll. (1° stralcio Coll. Cervara Arsoli) (eliminazione scarico F2 Cervara)	Acquedotto Acqua Marcia	€ 610.193,43	71	definitivo	feb-02	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	approvaz. lett. 60/06	-	-					Investimento AAM402 è stato diviso in due stralci: AAM301/06 (1° stralcio-collettore Cervara - Arsoli) e AAM401/06(2° stralcio - depuratori) (lett.1040/06). Appalto aggiudicato in data 2 agosto 2007 (lett.787/07)	2009
AAM401/06		Prot.Sorg. A.Marcia III lotto Dep. e Coll. (2° stralcio Depuratori)	Acquedotto Acqua Marcia	€ 2.400.000,00	71	definitivo	feb-02	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	approvaz. lett. 60/06							Investimento AAM402 è stato diviso in due stralci: AAM301/06 (1° stralcio-collettore Cervara - Arsoli) e AAM401/06(2° stralcio - depuratori) (lett.1040/06)	2015
AAM402	Z614.24	PROT. SORG. A. MARCIA. 3L Depuratori e Collettori	Acquedotto Acqua Marcia	€ 1.111.600,00	71	definitivo	feb-02	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	approvaz. lett. 60/06							Investimento AAM402 è stato diviso in due stralci: AAM301/06 (1° stralcio-collettore Cervara - Arsoli) e AAM401/06(2° stralcio - depuratori) (lett.1040/06)	2012
AAM403	Z615.11	Opere di fognatura e dep. protez. A. Marcia	Acquedotto Acqua Marcia	€ 65.654,52	-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-		100,0%		n°103/A2 del 05/08/04	Investimento concluso	2004
AAM401	Z613	PROT. SORG. A. MARCIA. 1L DEP. depuratori	Acquedotto Acqua Marcia	€ 2.316.486,86	-	-	-	lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-		100,0%			Investimento concluso	2004
AAM101	ZA86.07	PROT. IGIENICA SORGENTI ACQUA MARCIA recinzioni	Acquedotto Acqua Marcia	€ 1.096.414,33	49	esecutivo	dic-01	lett. 161/04 - lett. 224/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-		100,0%			Investimento concluso	2005
ASI101/04	ZC04.11	Nuova condotta DN300 in variante da Genazzano a Cave (ZE)	Acquedotto del Simbrivio	€ 4.254.000,00	73	esecutivo	set-04	lett. 161/04 - lett. 224/04 - prot. Intesa 16/11/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	Ordinanza Commissario Delegato n°84 del 16/2/06	26/06/2006			Ordinanza Commissario Delegato n°126 del 1/8/07 - perizia di variante e suppletiva con quadro economico rimodulato. Ex ASI101 rinominato ASI101/04	2008
ASI102/04	ZC04.11	Adduttrice "I Colli - Colli Illirio" 1° lotto Valmontone - Palestrina (ZC)	Acquedotto del Simbrivio	€ 4.465.900,00	74	esecutivo	set-03	lett. 161/04 - lett. 224/04 - prot. Intesa 16/11/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	Ordinanza Commissario Delegato n°84 del 16/2/06	07/06/2006			Ordinanza Commissario Delegato n°124 del 1/8/07 - perizia di variante e suppletiva con quadro economico rimodulato. Ex ASI102 rinominato ASI102/04	2008
ASI101/07		Impianto di sollevamento in linea presso l'esistente impianto del Ceraso (3B) + Condotta DN600 dal pompaggio del Ceraso agli Altipiani di Arcinazzo (2B)	Acquedotto del Simbrivio	€ 3.306.785,00	72	definitivo	set-08	lett. 161/04 - lett. 224/04 - prot. Intesa 16/11/04 (lett.668/04) - lett.178-07	progetto esecutivo e realizzazione (purchè non comporti prelievi idrici maggiori di quelli già concessi)	-								Condotta da imp.soll. Ceraso agli Altipiani di Arcinazzo (prem.dn600) (2B) (€ 1.141.800,00) e Impianto di sollevamento in linea presso l'esistente impianto del Ceraso (3B) (€ 2.092.488,46) accorpati in un unico progetto (1274-08)	
ASI104/04	ZC04.11	(Commissario) Condotta da imp.soll. Ceraso agli Altipiani di Arcinazzo (prem.dn600) (2B)	Acquedotto del Simbrivio	€ 1.141.800,00	72	esecutivo	mar-07	lett. 161/04 - lett. 224/04 - prot. Intesa 16/11/04 (lett.668/04)	progetto esecutivo e realizzazione (purchè non comporti prelievi idrici maggiori di quelli già concessi)	-	-	-	presa visione lett. 213/07	-	-	-	-	Inserimento approvato con prescrizioni: realizzare l'opera solo dopo aver verificato la sussistenza del diritto di prelievo di 360 l/s in emergenza dall'Acquedotto del Peruso. Ex ASI104 rinominato ASI104/04	-
ASI108/04	ZC04.11	Adduttrice "I Colli - Colli Illirio" 2° lotto Valmontone - Artena (3C)	Acquedotto del Simbrivio	€ 3.422.100,00	75	esecutivo	nov-04	lett. 161/04 - lett. 224/04 - prot. Intesa 16/11/04	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-	-	Ordinanza Commissario Delegato n°84 del 16/2/06	19/06/2006			Ordinanza Commissario Delegato n°125 del 1/8/07 - perizia di variante e suppletiva con quadro economico rimodulato. Ex ASI108 rinominato ASI108/04	2008
		Ricerca ed eliminazione perdite nelle reti di distribuzione dei Comuni serviti dal Simbrivio (3A)	Acquedotto del Simbrivio	€ 500.000,00				lett. 161/04 - lett. 224/04 - prot. Intesa 16/11/04	progetto esecutivo e realizzazione									L'investimento da avviare	
ASI107	ZE14.11	(Commissario) Impianto di sollevamento in linea presso l'esistente impianto del Ceraso (3B)	Acquedotto del Simbrivio	€ 2.092.488,46	-	-	-	lett.178-07	realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	Deve essere rivisto il capitolato del progetto esecutivo in funzione della nuova normativa sugli appalti (274/07)	-
ASI909		(Commissario) Serbatoio ad Altipiani di Arcinazzo e relativi collegamenti (3E)	Acquedotto del Simbrivio	€ 4.939.000,00	76	preliminare esecutivo	set-04 nov-07	lett. 422/08	progetto esecutivo e realizzazione	-	-	-							
ASI103/04	ZE03.11	(Commissario) Condotta Labico-Velletri (IV lotto I Colli-Colli Illirio) e colleg. Pozzi Doganella (4C)	Acquedotto del Simbrivio	€ 6.544.346,00				lett. 161/04 - lett. 224/04 - prot. Intesa 16/11/04 (lett.668/04) in attesa di verifiche	-									Investimento attuato dalla Regione Lazio e dal Commissario all'Emergenza Idrica - richiesta verifica. Ex ASI103 rinominato ASI103/04	2011
ASI111	ZE06.11	Alim.Colleferro (interconn.Acq.NASC e VAS) e potenzi.alim. Olevano (4D)	Acquedotto del Simbrivio	€ 3.439.540,00				lett. 161/04 - lett. 224/04 - prot. Intesa 16/11/04 (lett.668/04) in attesa di verifiche	-									Investimento attuato dalla Regione Lazio e dal Commissario all'Emergenza Idrica - richiesta verifica	2015

¹⁾ L'importo dei lavori è determinato sulla base della stima contenuta nel progetto a disposizione alla data del presente documento o dell'importo di aggiudicazione se avvenuta. Il colore giallo di queste colonne sta ad indicare che la STO ha in corso la verifica dell'importo.